

# COMUNE DI RUFINA

PROVINCIA DI FIRENZE



REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER 9 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' SCOPETI

Finanziamento Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16/07/2009 cofinanziato dalla Regione Toscana Deliberazione G.R.T. n. 856 del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n° 58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana sottoscritto in data 19/10/2011.

Operatore: CASA SPA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Marco Barone

PROGETTO ARCHITETTONICO:

ing. Lorenzo Panerai  
Geom. Stefano Cappelli  
Arch. Davide Ferrara

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Gabriele Labardi



TAV. N°	DISEGNO:	SCALA:
ES-SIC 02.1	3° LOTTO	1:200
	CRONOPROGRAMMA	DATA: Aprile 2020
RF01-L3-ES-SIC-02.1-01		

ADDETTO ALLA VERIFICA	Ing. Angela Bevilacqua	Geom. Alessandro Caioli
-----------------------	------------------------	-------------------------

FASI DI LAVORO

TEMPO PREVISTO gg. 240 s.n.c.

LAVORAZIONI (\*)

FASE 1 - ACCANTERAMENTO

1 ACCANTERAMENTO

2 INSTALLAZIONE DELLA GRU (su soliti dell'appaltatore non compensata economicamente)

FASE 2 - OPERE IN LEGNO FINITURE E COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO

3 RILEVY DEI SOLAI IN C.A. - E INIZIO DELLA PRODUZIONE DEI PANNELLI

4 STRUTTURE PORTANTI VERTICALI E ORIZZONTALI E MONTAGGIO DEI PONTIEGGI

5 OPERE ACCESSORIE PER COMPLETAMENTO STRUTTURE

6 MONTAGGIO DI STRUTTURA PER IMPIANTI IN COPERTURA


7 FINITURE PANNELLI ESTERNI VERTICALI (CARPOTTO E PASATURA)

8 PAVIMENTI E SOGLIE TERRAZZI

9 SMONTAGGIO PONTIEGGI

10 DISMISSIONE DI CANTIERE

300 gg



CRITICITA' DURANTE LA FASE DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO E COPERTURA METALLICA - LAVORI DA ESEGUIRE IN QUOTA - MOVIMENTAZIONE DEI PANNELLI DELLE STRUTTURE IN LEGNO (CLAM) - SI PREVEDE UNO SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI FRA I BLOCCHI DI EDIFICIO (BLOCCO 1-2 E BLOCCO 2-3 COME SONO INDIVIDUATI NEL PROGETTO STRUTTURALE)

CRITICITA' - SOSPENDERE TUTTE LE LAVORAZIONI IN CANTIERE DURANTE L'INSTALLAZIONE DELLA GRU.

(\*) L'impresa affidataria dovrà redigere il proprio cronoprogramma dei lavori prima dell'inizio dei lavori. Il presente cronoprogramma ha il solo scopo di evidenziare lo sfasamento temporale delle fasi previste. Ai fini della sicurezza in cantiere sono vietate tutte le lavorazioni svolte negli stessi ambiti di cantiere, sugli stessi assi verticali, durante l'utilizzo di macchine o macchinari che producano rumore, vibrazioni o la cui movimentazione crei pericolo ai lavoratori